

Checkliste 291.122 | Montage einer Absperranlage

FUNDAMENTE | Erstellungsdatum: _____

Wurden die benötigten Fundamente gemäß Vorgaben von CAME erstellt? (Verlorene Schalung des Pollers einbetoniert, Bediensäule etc.) und wurde die Aushärtezeit von mindestens 2 Wochen beachtet?

KABELVERLEGUNG / STROM

Sind die Kabel entsprechend der Vorgaben von CAME verlegt? Zuleitung in der UVT angeschlossen und abgesichert? Wurden die Leerrohre nach Vorgaben verlegt und mit Zugdrähten versehen? Gibt es eine 230V Spannungsversorgung (Baustrom?) auf der Baustelle bzw. Anschlüsse, die für Montagewerkzeuge und -maschinen zugänglich gemacht werden können?

INDUKTIONSSCHLEIFEN

Wurden bauseits bereits die Fertigschleifen verlegt?

BITTE BEACHTEN: Ohne verlegte Fertigschleife kann die IBN nicht durchgeführt werden und es kommt zu Verzögerungen sowie zu Zusatzkosten. **Hinweis:** Verlegen der Fertigschleifen unter Pflaster sind bauseitige Leistung.

Schleifenverlegung unter Asphalt/Beton erfolgt durch das Montageteam!

PSA | Persönliche Schutzausrüstung

Welche PSA wird auf der Baustelle gefordert? (Schutzhelm / Schutzbrille / Warnweste etc.?)

DOKUMENTATION

Mit Meldung der Montagebereitschaft senden Sie uns bitte aktuelle Bilder des Ist-Zustandes (Ansicht komplette Anlage) der Baustelle per Mail zu. Die Fundamente der jeweiligen Baugruppen sowie die Leerrohre inkl. bauseitiger Kabelverlegung müssen gut zu erkennen sein.

WARENPRÜFUNG

Die angelieferte Ware ist vollständig und unbeschädigt.

KONTAKTPERSONEN VOR ORT

Bauleitung | Vor- und Nachname: _____ Telefonnummer: _____

Elektriker | Vor- und Nachname: _____ Telefonnummer: _____

Ort / Datum: _____ Unterschrift: _____

www.came.com/de

Stand: 04/2024