CAME
MORE THAN TECHNOLOGY

MORE THAN 50+ YEARS

Checkliste 291.122 | Montage einer Absperranlage

☐ FUNDAMENTE

Wurden die benötigten Fundamente gemäß Vorgaben von CAME erstellt? (Verlorene Schalung des Pollers einbetoniert, Bediensäule etc.) und wurde die Aushärtezeit von mindestens 2 Wochen beachtet?

☐ KABELVERLEGUNG / STROM

Sind die Kabel entsprechend der Vorgaben von CAME verlegt? Zuleitung in der UVT angeschlossen und abgesichert? Wurden die Leerrohre nach Vorgaben verlegt und mit Zugdrähten versehen? Gibt es eine 230V Spannungsversorgung (Baustrom?) auf der Baustelle bzw. Anschlüsse, die für Montagewerkzeuge und -maschinen zugänglich gemacht werden können?

☐ INDUKTIONSSCHLEIFEN

Wurden bauseits bereits die Fertigschleifen verlegt?

Hinweis: Verlegen der Fertigschleifen unter Pflaster sind bauseitige Leistung. Schleifenverlegung unter Asphalt/Beton erfolgt durch das Montageteam!

☐ PSA | Persönliche Schutzausrüstung

Welche PSA wird auf der Baustelle gefordert? (Schutzhelm / Schutzbrille / Warnweste etc.?)

☐ DOKUMENTATION

Mit Meldung der Montagebereitschaft senden Sie uns bitte aktuelle Bilder des Ist-Zustandes der Baustelle per Mail zu. Die Fundamente der jeweiligen Baugruppen sowie die Leerrohre müssen gut zu erkennen sein.

☐ WARENPRÜFUNG

Die angelieferte Ware ist vollständig und unbeschädigt.

KONTAKTPERSONEN VOR ORT

Bauleitung | Vor- und Nachname: _____ Telefonnummer: _____

Elektriker | Vor- und Nachname: _____ Telefonnummer: _____

Ort / Datum: _____ Unterschrift: _____

www.came.com/de Stand: 11/2022

CAME Deutschland GmbH
Verwaltung & Logistik
Kornwestheimer Str. 35
70825 Korntal-Münchingen

Vertrieb & Service
Industriering Ost 66
47906 Kempen

BNP PARIBAS, Frankfurt am Main
IBAN: DE90 3701 0600 2220 3900 13
BIC: BNPADEFFXXX

Handelsregister Stuttgart: HRB 201676
Finanzamt Leonberg: 2870
Steuernummer: 70095 / 14883
Ust.-ID-Nr.: DE 145997696
WEEE-Reg.-Nr.: DE 14949642
Geschäftsführer: Martin Krohn, Andrea Menuzzo

T +49 (0) 7150 37830 F +49 (0) 7150 378383 E cde.info@came.com